

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL*, Subprograma:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS Proyecto:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1166	VILLA JUAREZ / PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS).	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	26-04-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	23 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	OFICCE DEPOT. S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- EN ESTA ACCIÓN SE REALIZARA LA ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS, SILLAS, MESAS Y LA INSTALACIÓN DE UN MINISPLIT EN LAS PRINCIPALES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL QUE BRINDAN UNA ATENCIÓN CONTINUA AL PUBLICO EN GENERAL, CON EL FIN DE MEJORAR LA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: modificar fecha de Inicio, corregir metas de acuerdo por lo descrito en observación del Mpio.																					
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL*, Subprograma:ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Proyecto:ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1167	VILLA JUAREZ / PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE).	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	26-04-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	23 PERSONA	20.00 EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	OFICCE DEPOT. S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- EN ESTA ACCIÓN SE REALIZARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y EQUIPOS DE IMPRESION ESPECIALIZADOS, PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS PRINCIPALES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL QUE BRINDAN UNA ATENCION CONTINUA AL PUBLICO EN GENERAL, CON EL FIN DE MEJORAR LA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN.																					
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3724	SANTO DOMINGO / CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN PRINCIPAL DE SANTO DOMINGO.	31,552.00	0.00	0.00	31,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-06-2019 / 09-08-2019	100 %	100 %	470 PERSONA	1.00 JARDIN	OBRA	AYUNTAMIENTO	MONTWORK SOLUCIONES S.A. DE C.V.	0	0
2019-9205	VILLA JUAREZ / CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN PRINCIPAL DE EL TEJOCOTE.	52,956.32	0.00	0.00	52,956.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	19-11-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	75 PERSONA	1.00 JARDIN	OBRA	AYUNTAMIENTO	CERCAS NUNGARAY S.A. DE C.V.	0	0
		84,508.32	0.00	0.00	84,508.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-9072	AGUA DEL MEDIO / REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS EN JARDINES DEL MUNICIPIO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-11-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	451 PERSONA	9.00 JARDIN	ACCION	AYUNTAMIENTO	GUERRERO CRUZ JUAN MANUEL	0	0
2019-5692	VILLA JUAREZ / REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE MUNICIPAL ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	190,200.28	0.00	0.00	190,200.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-09-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	2,400 PERSONA	1.00 PARQUE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GUERRERO CRUZ JUAN MANUEL	0	0
		270,200.28	0.00	0.00	270,200.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1159	VILLA JUAREZ / GASTOS INDIRECTOS // MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	35,035.48	0.00	0.00	35,035.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2019 / 30-11-2019	100 %	100 %	8 PERSONA	8.00 LOTE DE MA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RENE GERARDO GARZA LOPEZ	0	0

OBSERVACIONES.- MEDIANTE ESTA ACCIÓN SE REALIZARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA (HOJAS, FOLDER, LAPICEROS, LAPICES, CALCULADORAS, GRAPADORAS, PERFORADORAS, CLIPS, LETFORD) Y DEMAS ARTICULOS MENORES, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL.																					
		35,035.48	0.00	0.00	35,035.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-1160	VILLA JUÁREZ / GASTOS INDIRECTOS // MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	57,749.56	0.00	0.00	57,749.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-12-2019	100%	100%	8 PERSONA	3.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0	
OBSERVACIONES.- MEDIANTE ESTA ACCIÓN SE REALIZARA LA ADQUISICIÓN DE TRES EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO.																						
		57,749.56	0.00	0.00	57,749.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-1165	VILLA JUÁREZ / I GASTOS INDIRECTOS // SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS.	246,950.62	0.00	246,950.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-03-2019 / 30-11-2019	100%	100%	8 PERSONA	5.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RUIZ AUTOMOTRIZ Y ACEROS DE CERRITOS S.A. DE C.V.	0	0	
OBSERVACIONES.- MEDIANTE ESTA ACCIÓN SE CUBREN LOS GASTOS POR SUMINISTRO DE REFACCIONES, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE USO PARA EL SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE OBRAS Y ACCIONES.																						
		246,950.62	0.00	246,950.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-1157	VILLA JUÁREZ / GASTOS INDIRECTOS // SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	74,453.78	0.00	0.00	74,453.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2019 / 31-12-2019	100%	100%	8 PERSONA	9.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	SERVICIO SANTA GERTRUDIS S.A. DE C.V.	0	0	
		74,453.78	0.00	0.00	74,453.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-1158	VILLA JUÁREZ / GASTOS INDIRECTOS // SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS.	39,790.37	0.00	0.00	39,790.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-03-2019 / 31-12-2019	100%	100%	8 PERSONA	10.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0	0	
OBSERVACIONES.- MEDIANTE ESTA ACCIÓN SE CUBREN LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019.																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: NO procede con recursos del FORTAMUN CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN (LGOFAIS)																						
2019-1164	VILLA JUÁREZ / I GASTOS INDIRECTOS // SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS.	199,340.06	0.00	199,340.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-03-2019 / 30-11-2019	100%	100%	8 PERSONA	10.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0	
OBSERVACIONES.- MEDIANTE ESTA ACCIÓN SE CUBREN LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2019, SERVICIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, SERVICIOS DE ESTUDIOS Y VALIDACION DE PROYECTOS, RELACIONADOS CON EL SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE OBRAS Y ACCIONES.																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: NO PROCEDE CON RECURSOS DEL FORRTAMUN CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN (LGOFAIS)																						
		239,130.43	0.00	199,340.06	39,790.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL, Programa:U7 VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION*, Subprograma:CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL Proyecto:CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-1161	VILLA JUÁREZ / CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL (GASTOS POR SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES).	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-03-2019 / 31-12-2019	100%	100%	4 PERSONA	10.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	RENE GERARDO GARZA LOPEZ	0	0	
		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5644	GRANJENAL / INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE GRANJENAL.	14,639,897.54	0.00	5,932,963.79	0.00	0.00	7,319,948.77	0.00	1,386,984.98	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-09-2019 / 31-12-2019	100 %	93 %	1,496 PERSONA	34,123.60 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEACIM TORRES SAUCEDA	0	296401
		14,639,897.54	0.00	5,932,963.79	0.00	0.00	7,319,948.77	0.00	1,386,984.98	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-9070	AGUA DEL MEDIO / EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR ELECTRICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE AGUA DEL MEDIO.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	25-11-2019 / 25-12-2019	100 %	100 %	451 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN	0	0
		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5671	LA GAVIA / REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (TABLERO ELÉCTRICO) DE LA LOCALIDAD DE LA GAVIA.	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	12-08-2019 / 30-09-2019	100 %	100 %	430 PERSONA	1.00 SISTEMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	RICARDO CALVILLO TOVAR	0	0
		10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4146	VILLA JUÁREZ / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO	2,554,107.05	1,277,053.53	1,277,053.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-09-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	305 PERSONA	863.90 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	E.A.O. EDGARDO PORTILLO JUAREZ	211121	0
		2,554,107.05	1,277,053.53	1,277,053.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2795	VILLA JUÁREZ / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS VULNERABLES.	67,623.06	0.00	0.00	67,623.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-06-2019 / 10-12-2019	100 %	100 %	4,500 PERSONA	1,500.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	DAPSA MAYORISTA Y CIA S. DE R.L. DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- CON ESTA ACCION SE BENEFICIARA DIRECTAMENTE A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, MEDIANTE ENTREGA DE DESPENSAS CON PRODUCTOS BASICOS.																				
		67,623.06	0.00	0.00	67,623.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYOS DIRECTOS Proyecto:APOYOS DIRECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1152	GRANJENAL / PROGRAMA DE APOYO CON DESAYUNOS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DE LA COMUNIDAD DE EL GRANJENAL.	67,920.44	0.00	0.00	67,920.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	26 PERSONA	26.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DAPSA MAYORISTA Y CIA S. DE R.L. DE C.V.	0	0
2019-1151	VILLA JUÁREZ / PROGRAMA DE APOYO CON DESAYUNOS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DE LA CABECERA MUNICIPAL	117,350.56	0.00	0.00	117,350.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2019 / 31-10-2019	100 %	100 %	45 PERSONA	45.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DAPSA MAYORISTA Y CIA S. DE R.L. DE C.V.	0	0
		185,271.00	0.00	0.00	185,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:CULTURA, Programa:UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma:FOMENTO CULTURAL Proyecto:DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3985	VILLA JUÁREZ / DIFUSION DE EVENTOS Y DOMINGOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO.	17,180.00	0.00	0.00	17,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	08-07-2019 / 09-12-2019	100 %	100 %	3,325 PERSONA	8.00 EVENTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARISELA DE JESUS ROSALES GUERRERO	0	0

OBSERVACIONES.- REALIZACION DE EVENTOS CON MUSICA DE DANZA, MUSICA DE BANDA Y MUSICA REGIONAL, CON EL FIN DE FOMENTAR LA CULTURA REGIONAL.																				
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ESPECIFICAR POR QUE MEDIOS SE REALIZO LA DIFUSION																				
		17,180.00	0.00	0.00	17,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:FOMENTO DEPORTIVO Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-1153	VILLA JUÁREZ / FOMENTO AL DEPORTE CON APOYO A LAS DIFERENTES LIGAS EN EL MUNICIPIO (IMPLEMENTOS DEPORTIVOS).	68,722.18	0.00	0.00	68,722.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	11-03-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	2,474 PERSONA	1,500.00 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	RENE GERARDO GARZA LOPEZ	0	0	
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO (BALONES, TROFEOS, PELOTAS DE BEIS BOL, REDES) PARA APOYO A DIFERENTES ESCUELAS Y EQUIPOS DEPORTIVOS, EN CABECERA MUNICIPAL.																						
		68,722.18	0.00	0.00	68,722.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-3986	VILLA JUÁREZ / REHABILITACION DE CANCHA DE FUT BOL RÁPIDO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	33,567.38	0.00	0.00	33,567.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	08-07-2019 / 09-09-2019	100 %	100 %	445 PERSONA	1.00 CANCHA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JORGE MIRANDA MORA	0	0	
RECURSO OTROS: REHABILITACION MEDIANTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA AEREA, HOJAS DE FIBROMADERA PARA RESTAURACION DE MUROS PERIMETRALES DE CANCHA, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN INTERIORES DE CANCHA.																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ESPECIFICAR EN QUE CONSISTE LA REHABILITACION																						
		33,567.38	0.00	0.00	33,567.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO */

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-5534	LA GAVIA / AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA GAVIA, MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ	267,019.88	133,509.94	133,509.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	26 VIVIENDA	37.00 LUMINARIA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		144558	0	
2019-5536	PALO SECO (EL GATO) / AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CALLES BUENOS AIRES Y BRAVO, PALO SECO, MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ	111,217.56	55,608.78	55,608.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	13 VIVIENDA	16.00 LUMINARIA	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		144887	0	
		378,237.44	189,118.72	189,118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-8031	VILLA JUÁREZ / PAVIMENTACION DE CALLE PONCIANO ARRIAGA, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CUAUHEMOC, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ	1,280,411.53	1,280,411.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-12-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	175 PERSONA	1,627.21 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO		175281	0	
		1,280,411.53	1,280,411.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-8007	VILLA JUÁREZ / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ	999,902.72	999,902.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-12-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	75 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		240280	0
2019-9057	VILLA JUÁREZ / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EJIDO ENTRE C. REFORMA Y C. CUAUHEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL.	996,711.23	0.00	0.00	996,711.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-11-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	33 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	0
2019-9087	VILLA JUÁREZ / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE C. PONCIANO ARRIAGA Y C.	1,185,160.17	0.00	1,185,160.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	29 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	296515

2019-5669	VILLA JUÁREZ / AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN MATAMOROS ENTRE C. LERDO DE TEJADA Y C. VENUSTIANO CARRANZA EN CABECERA MUNICIPAL.	248,509.69	0.00	248,509.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-07-2019 / 11-09-2019	100 %	100 %	22 PERSONA	0.40 KILOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROVOLTA INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V.	0	296788
		248,509.69	0.00	248,509.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-5533	LA GAVIA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA GAVIA, MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ	1,276,454.33	638,227.16	638,227.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	26 VIVIENDA	38.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		144418	0	
2019-5535	PALO SECO (EL GATO) / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION. CALLES BUENOS AIRES Y BRAVO, PALO SECO, MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ	576,458.30	288,229.15	288,229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	13 VIVIENDA	17.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		144726	0	
2019-3988	SANTO DOMINGO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO.	68,248.72	0.00	68,248.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	19-07-2019 / 19-09-2019	100 %	100 %	12 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0	
2019-2205	VILLA JUÁREZ / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE GOLLA CARRIZALES EN LA CABECERA MUNICIPAL.	78,965.45	0.00	78,965.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	27-05-2019 / 29-07-2019	100 %	100 %	9 VIVIENDA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	93285	
2019-5675	VILLA JUÁREZ / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	20,667.31	0.00	20,667.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	10-09-2019 / 11-11-2019	100 %	100 %	16 PERSONA	0.30 KILOMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0	
2019-9187	VILLA JUÁREZ / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE CUAUHEMOC EN CABECERA MUNICIPAL.	21,216.57	0.00	21,216.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-10-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	4 VIVIENDA	1.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0	
		2,042,010.68	926,456.31	1,115,554.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-9040	VILLA JUÁREZ / ADQUISICIÓN DE SEMILLAS CERTIFICADAS PARA APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS.	82,914.50	0.00	0.00	82,914.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-09-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	24 PRODUCTOR	3.80 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0	
		82,914.50	0.00	0.00	82,914.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-2257	SANTO DOMINGO / REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO (MEDIANTE CAMBIO DE TRANSFORMADOR ELECTRICO).	99,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-05-2019 / 30-05-2019	100 %	100 %	30 PRODUCTOR	30.00 HECTAREA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROVOLTA INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V.	0	93068	
		99,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00												

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-3721	VILLA JUÁREZ / ADQUISICIÓN DE FORRAJES PARA APOYO A PRODUCTORES GANADEROS.	131,600.00	0.00	0.00	131,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-06-2019 / 10-09-2019	100 %	100 %	400 PRODUCTOR	941.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	DIANA REYES ZAPATA	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: SOLO EN CONVENIO CON SEDARH																						
		131,600.00	0.00	0.00	131,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: ESPACIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4915	VILLA JUÁREZ / APOYO A PRODUCTORES MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE CERCOS EN POTREROS.	155,348.61	0.00	155,348.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	12-08-2019 / 12-11-2019	100 %	100 %	465 PRODUCTOR	465.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALAMBRES DEL POTOSI, S.A. DE C.V.	0	297004
		155,348.61	0.00	155,348.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ESPACIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3723	GRANJENAL / MEJORAMIENTO DE CORRALES GANADEROS (MEDIANTE BEBEDEROS) PARA APOYO A PRODUCTORES.	116,869.54	0.00	116,869.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-06-2019 / 05-08-2019	100 %	100 %	63 PRODUCTOR	63.00 CORRAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	MONTWORK SOLUCIONES S.A. DE C.V.	0	297036
2019-9115	LA GAVIA / REHABILITACION DEL TECHADO DE BODEGA EN LA COMUNIDAD DE LA GAVIA.	40,002.55	0.00	40,002.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	59 PRODUCTOR	1.00 BODEGA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ	0	0
		156,872.09	0.00	156,872.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-9064	PUERTA DEL RIO / REHABILITACION CON RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO DE CARRETERA VILLA JUÁREZ - PUERTA DEL RIO.	1,169,357.98	0.00	756,110.00	413,247.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-11-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	1 LOCALIDAD	4.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ	0	296672
2019-2255	VILLA JUÁREZ / REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO (MEDIANTE REVESTIMIENTO Y TRABAJOS DE BACHEO).	449,255.67	0.00	0.00	449,255.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-05-2019 / 30-12-2019	100 %	100 %	8 LOCALIDAD	15.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	0
		1,618,613.65	0.00	756,110.00	862,503.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS*, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2202	VILLA JUÁREZ / ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ELECTROTERAPIA PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN.	51,040.00	0.00	51,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-05-2019 / 20-05-2019	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA DEL CARMEN VILLEGAS DOMINGUEZ	0	83050
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: CONSIDERAR LAS DISPOSICIONES A NIVEL FEDERAL EN MATERIA DE SALUD. ATENDER OFICIO CIRCULAR DGDSR/188719 DEL 07/05/19.																				
		51,040.00	0.00	51,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS*, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-9131	VILLA JUÁREZ / MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA DE REHABILITACION DE LA CABECERA MUNICIPAL.	47,143.55	0.00	47,143.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	33 PERSONA	1.00 UNIDAD MEDICA	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROCOMEX SAN LUIS S.A. DE C.V.	0	270121
	RECURSO OTROS: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION "SANTA GERTRUDIS" DE LA CABECERA MUNICIPAL.																				
		47,143.55	0.00	47,143.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD , Subprograma:APORTACIONES AL SEGURO POPULAR Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1148	VILLA JUÁREZ / PAGO DE SALARIOS A LA BRIGADA DE ENFERMERAS DEL CENTRO DE SALUD.	127,719.00	0.00	0.00	127,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-03-2019 / 30-11-2019	100 %	100 %	3,474 PERSONA	3.00 ENFERMERA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: solo en convenio con los servicios de salud, para este concepto considerar las disposiciones a nivel federal en materia de salud - Comentarios: CONSIDERAR LAS DISPOSICIONES FEDERALES EN MATERIA DE SALUD, ATENDER OF. CIRCULAR /188/19.-DEL 07-05-19																				
2019-1149	VILLA JUÁREZ / PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION UBR (BRIGADA DE MEDICOS).	304,689.00	0.00	0.00	304,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-03-2019 / 30-11-2019	100 %	100 %	3,474 PERSONA	4.00 MEDICO	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: solo en convenio con los servicios de salud, para este concepto considerar las disposiciones a nivel federal en materia de salud - Comentarios: CONSIDERAR LAS DISPOSICIONES A NIVEL FEDERAL EN MATERIA DE SALUD ATENDERR OFICIO CIRCULAR DGDSR/188/19 DEL 07-05-19																				
2019-1150	VILLA JUÁREZ / PAGO DE SUELDOS A LA BRIGADA DE	17,004.00	0.00	0.00	17,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-03-2019 / 30-11-2019	100 %	100 %	3,474 PERSONA	1.00 BRIGADA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0

PROMOTORES DE SALUD (ABATIZADORES).																%	%	DE			
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: solo en convenio con los servicios de salud para este concepto considerar las disposiciones a nivel federal en materia de salud - Comentarios: CONSIDERAR LAS DISPOSICIONES A NIVEL FEDERAL EN MATERIA DE SALUD. ATENDER OFICIO CIRCULAR DGDSR/188/19.- DEL 07/05/19																					
		449,412.00	0.00	0.00	449,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1154	VILLA JUÁREZ / PAGO DE SALARIOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	728,496.00	0.00	0.00	728,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-03-2019 / 31-12-2019	100%	100%	3,474 PERSONA	15.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2019-1156	VILLA JUÁREZ / PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO.	1,999,762.97	0.00	0.00	1,999,762.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-03-2019 / 31-12-2019	100%	100%	3,474 PERSONA	18.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: EL EJECUTOR DEBE SER C.F.E.		2,728,258.97	0.00	0.00	2,728,258.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1155	VILLA JUÁREZ / EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	67,809.00	0.00	0.00	67,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-03-2019 / 01-08-2019	100%	100%	3,474 PERSONA	15.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAM ARMY Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: CHECAR SUB- PROGRAMA DE ACUERDO A LAS METAS DEBE SER UNIFORMES, PIEZA ETC.		67,809.00	0.00	0.00	67,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4761	AGUA DEL MEDIO / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE AGUA DEL MEDIO MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ (ZONA 1)	417,600.00	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-10-2019 / 29-12-2019	100%	100%	36 PERSONA	9.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA S.A.	180351	0
2019-4762	BUENAVISTA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ (ZONA 1)	371,200.00	185,600.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-10-2019 / 29-12-2019	100%	100%	32 PERSONA	8.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA S.A.	180471	0
2019-4756	GRANJENAL / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD GRANJENAL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ (ZONA 2)	417,600.00	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-10-2019 / 20-12-2019	100%	100%	36 PERSONA	9.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	EMMANUEL FLORES ZARATE	180991	0
2019-4757	JUAN DOMINGUEZ / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE JUAN DOMINGUEZ MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ (ZONA 2)	278,400.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-10-2019 / 20-12-2019	100%	100%	24 PERSONA	6.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	EMMANUEL FLORES ZARATE	181003	0
2019-4758	LA GAVIA / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE LA GAVIA MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ (ZONA 2)	324,800.00	162,400.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-10-2019 / 20-12-2019	100%	100%	28 PERSONA	7.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	EMMANUEL FLORES ZARATE	181022	0
2019-4759	PALO SECO (EL GATO) / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE PALO SECO (EL GATO) MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ (ZONA 2)	928,000.00	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-10-2019 / 20-12-2019	100%	100%	80 PERSONA	20.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	EMMANUEL FLORES ZARATE	181042	0
2019-4763	PUERTA DEL RIO / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL RIO MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ (ZONA 1)	603,200.00	301,600.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-10-2019 / 29-12-2019	100%	100%	52 PERSONA	13.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA S.A.	180529	0
2019-4764	SAN JOSÉ DEL MATORRAL / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL	232,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-10-2019 / 29-12-2019	100%	100%	20 PERSONA	5.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	180605	0

MATORRAL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ (ZONA 1)		TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4760	SANTO DOMINGO / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ (ZONA 2)	371,200.00	185,600.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-10-2019 / 20-12-2019	100 %	100 %	32 PERSONA	8.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	EMMANUEL FLORES ZARATE	181087	0
2019-4765	VILLA JUÁREZ / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA JUÁREZ (ZONA 1)	696,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-10-2019 / 29-12-2019	100 %	100 %	60 PERSONA	15.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA S.A.	180646	0
		4,640,000.00	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5643	VILLA JUÁREZ / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA CUARTO DORMITORIO)	155,904.00	0.00	155,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	2,300 PERSONA	9,200.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	BICUARZO, S.A. DE C.V.	0	296890
2019-9032	VILLA JUÁREZ / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA CUARTO DORMITORIO).	37,149.00	0.00	0.00	37,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-12-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	44 VIVIENDA	704.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	BICUARZO, S.A. DE C.V.	0	0
		193,053.00	0.00	155,904.00	37,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5642	VILLA JUÁREZ / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA CUARTO DORMITORIO)	233,058.20	0.00	233,058.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	2,300 PERSONA	575.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	BICUARZO, S.A. DE C.V.	0	296834
2019-9027	VILLA JUÁREZ / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA CUARTO DORMITORIO).	19,517.00	0.00	0.00	19,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-12-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	33 VIVIENDA	33.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	BICUARZO, S.A. DE C.V.	0	0
		252,575.20	0.00	233,058.20	19,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	354,708.60	0.00	0.00	354,708.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	653,319.87	0.00	446,290.68	207,029.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	17,234,854.59	1,277,053.53	7,220,867.31	30,000.00	0.00	7,319,948.77	0.00	1,386,984.98	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	252,894.06	0.00	0.00	252,894.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA	17,180.00	0.00	0.00	17,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	102,289.56	0.00	0.00	102,289.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	5,871,583.57	2,469,432.97	1,871,415.46	1,530,735.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	165,522.09	0.00	97,620.26	67,901.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,290,520.37	926,456.31	1,364,064.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	626,535.20	0.00	367,020.70	214,514.50	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00

INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	1,618,613.65	0.00	756,110.00	862,503.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	547,595.55	0.00	98,183.55	449,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	2,796,067.97	0.00	0.00	2,796,067.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	5,085,628.20	2,320,000.00	2,708,962.20	56,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	37,627,315.28	6,992,942.81	14,930,536.22	6,951,902.50	0.00	7,319,948.77	0.00	1,431,984.98	0.00

Techo FISM: **14,930,536.22**

Techo FFM: **6,951,902.50**

Disponible FISM: **0.00**

Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL